

| | | | |
|---------|----------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 건설과(토목팀) | 이행도 | 정상추진 |
|---------|----------|-----|------|

□ 사업개요

- 위 치 : 신동읍 덕천리 일원
- 도로분류 : 농어촌도로 204호
- 사업량 : 확·포장 L=1.4km, 아스콘 덧씌우기L=3.2km
- 총사업비 : 3,500백만원(2020년 이월사업비 700백만원)

(단위:백만원)

| 구분 | 합계 | 기투자 | 2020년 | 이후 투자계획 | | | 비고 |
|-----|----|-------|-------|---------|-------|-------|----|
| | | | | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
| 재원별 | 계 | 3,500 | 1,050 | - | 1,200 | 1,250 | - |
| | 군비 | 3,500 | 1,050 | - | 1,200 | 1,250 | - |
| | 기타 | - | - | - | - | - | - |

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년)

□ 추진실적 및 계획

- 2018. 11. : 측량 및 설계 완료
- 2019. 03. : 용지 분할 및 감정평가
- 2019. 03. : 공사 착공
- 2019. 12. : 1차분 공사 준공
- 2020. 06. : 공사 착공
- 2020. 10. : 통일교유지재단 보상협의 완료(3필지 3,571m²)
- 2021. 03. : 2차분 공사 재착공
- 2021. 06. : 2차분 준공 완료
- 2021. 08. : 3차분 실시설계용역 추진중

□ 문제점 및 대응방안

- 해당사항 없음

사업대상지 위치도 및 전경

○ 위치도



○ 전경사진(1차분 준공)

