

| | | | |
|---------|----------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 건설과(토목팀) | 이행도 | 정상추진 |
|---------|----------|-----|------|

□ 사업개요

- 위 치 : 사북읍 사북리 ~ 직전리 일원
- 도로분류 : 군도7호선
- 사업량 : 도로개설 L=1.43km (터널 L=314m)
- 총사업비 : 18,000백만원 (군비, 폐광기금)

(단위 : 백만원)

| 구분 | 합계 | 기투자 | 2020년 | 이후 투자계획 | | | 비고 | |
|-----|------|--------|-------|---------|-------|-------|----|--|
| | | | | 2021년 | 2022년 | 2023년 | | |
| 재원별 | 계 | 18,000 | 7,772 | 5,009 | 5,219 | - | - | |
| | 군비 | 300 | 300 | - | - | - | - | |
| | 폐광기금 | 17,700 | 7,472 | 5,009 | 5,219 | - | - | |

- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년

□ 추진현황

- 2017. 05. : 실시설계 추진
- 2018. 07. : 각종 인허가 협의 추진
 - ↳ 환경영향평가, 교통안전, 문화재, 설계안전성, VE, 생태계 정밀조사 등
- 2018. 12. : 강원도 건설기술심의위원회 심의 완료
- 2019. 02. : 사업발주 / (주)두성종합건설 외 1개사 선정(2020. 05.)
- 2019. 09. : 기공식 개최
- 2020. 11. : 터널 관통

□ 문제점 및 대응방안

- 기존 도로와 신설 도로 간 합리적 접속 계획 수립 필요
 - ↳ 종점부(직전리) 회전 및 평면교차로 개설로 안전한 도로환경 조성

□ 향후 추진계획

- 공정계획에 따른 적정 공사 추진 및 주민협의 지속 추진
- 2022. 05. : 사업준공

사업대상지 위치도 및 전경

○ 위치도 및 전경사진

