

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 고한읍 고한리 170-6 ~ 237번지 일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 사 업 비 : 3,050백만원
 - ▶ 2019년 사업비 : 50백만원[현황측량 및 감정평가]
- 내 용 : 도로확포장 L=600m B=10m

□ 추진현황

- 1단계 사업 완료(도로확포장 L=590m, B=9~15m) : 2015. 12월
- 2단계 사업 완료(도로확포장 L=740m B=10m) : 2019. 10월
- 3단계 사업(2단계 종점 ~ 마을회관 앞)
 - ▶ 기초조사(현황측량 등) : 2019. 11월
 - ▶ 주민설명회 개최 : 2020. 2월
 - ▶ 보상여부 사전협의(토지 19필지 중 16필지 동의) : 2020. 10월

□ 문제점 및 대응방안

- 주민의견 수렴 결과, 여건 및 보상협의 가능한 노선으로 변경 필요
 - ▶ 군계획시설 변경 및 사업추진 병행

□ 추진계획

- 실시설계 용역 착수 : 2021. 10월
- 보상 협의 추진 : 2022. 1월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,050	0	0	50	0	0	3,000
균 비	3,050			50			3,000