

추진부서(팀)	문화예술팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2022년
- 사업비 : 3,000백만원(균특 1,200, 균비 1,800)
- 건립위치 : 정선읍 봉양리 261번지 외1필지(現 비봉경로당)
- 사업규모 : 연면적 1,200㎡(지상4층)

□ 추진현황

- 정선문화원 증축부지 최종확보 : 2021년 8월
- 정선문화원 증축 사업계획(변경)수립 : 2021년 8월
- 공공건축 사전심의 검토의뢰 : 2021년 8월

□ 문제점 및 대응방안

- 문화원 증축부지 최종확보에 따라 행정절차 이행 추진 중

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 공모 : 2021년 10월
- 공유재산 관리계획 심의 : 2021년 10월
- 실시설계용역 : 2021년 11월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	0	0	0	0	250	2,750
국비	0	0	0	0	0		0
도비	1,200	0	0	0	0	100	1,100
군비	1,800					150	1,650
기타	0						