

추진부서(팀)	여량면	이행도	완 료
---------	-----	-----	-----

## □ 사업개요

- 사업위치 : 여량면 여량리 690-4 외 4필지
- 사업량 : 공동묘지 이설 및 공원조성(17,200m<sup>2</sup>), 인도교 설치 L=379m,
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년 (3개년)
- 사업비 : 1,800백만원(폐기금)
  - 연도별 예산액 : '18년 200백만원, '19년 1,600백만원,(20년 이월)

## □ 추진현황

- 원빈 소풍가던 길 조성사업 방침결정 : '17. 10. 18.
- 여량면 중장기발전 기본계획수립 용역 완료 : '17. 12. 26.
- 실시설계용역 완료 : '18. 12. 10.
- 공원조성을 위한 무연분묘 개장용역 방침결정 : '19. 3. 21.
- 아우라지 일원 소공원, 돌탑, 정자 조성(각1개소) : '19. 5. 13.
- 인도교(데크로드 1차분) 공사 준공[L=260m] : '19. 8. 17.
- 무연분묘 개장 허가 완료 : '20. 2. 13.
- 무연분묘 개장 및 이설 (최종 197기 / 당초 162기) 완료 : '20. 6. 1.
- 인도교(데크로드 2차분) 공사 착공[L=109m] : '20. 7. 7.
- 「공원 및 주차장 조성사업」 편인부지 감정평가 의뢰 : '20. 8. 27.
- 산지 일시사용 신고(빈의 언덕 조성사업) : '20. 9. 15.
- 인도교(데크로드 2차분) 공사 일시 중지[L=109m] : '20. 9. 21.
  - 데크로드 선형변경에 따른 하천점용허가 재협의
- 무연분묘(유골) 개장 및 이설 (추가 31기) 완료 : '20. 10. 15.
  - 부지내 유골 발견에 따른 개장용역 추가 진행
- 손실보상 완료(1필지 820m<sup>2</sup>) : '20. 10. 20.
- 인도교(데크로드 2차분) 공사 준공 : '20. 10. 27.
  - 목재데크 L=109m(159백만원, 변경예정)

- 「빈의언덕 조성사업」 착공 : '20. 12. 03.
- 「공원 및 주차장 조성사업」 착공 : '20. 12. 04.
- 도로점용허가 협의 완료 / 여량면-12277(2020.12.15.) : '20. 12. 15.
- 도로점용공사 준공기간 연장 : '21. 04. 06.
- 주차장 및 공원 조성 설계변경 : '21. 04. 14.
- 「빈의언덕 조성사업」 준공 : '21. 6. 21.
- 「공원 및 주차장 조성사업」 준공 : '21. 6. 24.

## □ 문제점 및 대응방안

- 출렁다리(L=234m) 사업은 폐광지역진흥지구 외 지역(폐기금 지원 불가)으로 예산 편성 불가에 따른 예산 확보 노력중에 있음.
  - 성장촉진지역 재지정에 따른 지역개발산업 계획안 제출 : '19. 11. 04.
  - 지역개발사업 발굴 추진에 따른 적합성 검토 결과 제출 : '20. 03 .10.

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,800	0	200	1,600	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	1,800	0	200	1,600	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0