

추진부서(팀)	도시과(주택팀)	이행도	정상추진
---------	----------	-----	------

## □ 사업개요

- 위 치 : 정선읍 봉양리 65번지(A=6,676m<sup>2</sup>)
- 기 간 : 2021년 7월 ~ 2023년 6월
- 사 업 비 : 18,094백만원(정선군 부담금 2,917백만원)
- 내 용 : 공공임대주택 100세대 건립(국민 70호, 행복 30호)

## □ 추진현황

- 공모사업 선정(국토부) : 2018. 12. 6.
- 시행협약 체결(정선군 ⇄ LH) : 2019. 4. 15.
- 공공주택사업계획승인(국토부) : 2020. 11. 9.
- 사업착공(LH) : 2022. 6월(계획)
- 임대아파트 공급 및 운영(LH) : 2024. 5월(계획)

## □ 문제점 및 대응방안

- 자재비 상승으로 인한 사업비 현실화 방안 대책 마련으로 지연

## □ 추진계획

- 2021.6월 착공예정이었으나 공사 지연되어 LH에 사업 적기 추진 협조 요청

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,916	0	0	289	2,627	0	0
국 비	0						
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	2,916			289	2,627		
기 타	0						