

추진부서(팀)	건축팀	이행도	완료
---------	-----	-----	----

## □ 사업개요

- 사업명 : 신동읍 골목길 정비
- 사업예산 : 300백만원(2019년 당초 예산)
- 사업내용 : 학교 단지 내 도로 개설(L=220m)

## □ 추진현황

- 설계용역 착수 : 2019. 10월
- 설계용역 준공 : 2019. 11월
- 편입부지 협의 : 2019. 11월
- 철도보호지구 행위허가 : 2019. 11월
- 공사 착수 : 2019. 12월
- 동절기 공사중지 : 2019. 12. 19.
- 동절기 공사중지 해제에 따른 재착수 : 2020. 3. 20.
- 공사 준공 : 2020. 7. 17.

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	300	0	0	300	0	0	0
국비	0						
도비	0						
군비	300	-	-	300	-	-	-
기타	0						