

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 정선읍 북실리(용담교~SK주유소) 일원
- 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
- 사 업 비 : 1,150백만원 (2021년 사업비 1,100백만원)
- 내 용 : 도로확장 및 인도개설 L=670m
 - ▶ 용담교 ~ 군부대 : 인도 한방향
 - ▶ 군부대 ~ SK주유소 : 인도 양방향

□ 추진현황

- 주민공청회 개최 : 2019. 4월
- 실시설계용역 완료 : 2020. 9월
- 손실보상협의 : 2021. 7월
- 주민설명회 : 2021. 7월
- 공사착공 : 2021. 9월

□ 추진계획

- 공사준공 : 2022. 6월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,150	0	0	0	50	1,100	0
국 비	0						
도 비	0						
군 비	1,150				50	1,100	
기 타	0						