

## 4-23

# 아우라지 진입로 확장

|         |       |     |      |
|---------|-------|-----|------|
| 추진부서(팀) | 도시개발팀 | 이행도 | 정상추진 |
|---------|-------|-----|------|

### □ 사업개요

- 위 치 : 여량면 여량리 115-7일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 사 업 비 : 1,630백만원
  - ▶ 2018년 : 30백만원(설계용역)
- 내 용 : 도로개설 L=150m, B=12m

### □ 추진현황

- 실시설계용역 : 2019. 9월
- 주민의견수렴(간담회) : 2019. 3월
- 도시계획시설 결정(도로폭 10m ⇨ 12m) : 2020. 11월

### □ 문제점 및 대응방안

- 주민의견 수렴 결과 도로폭 12m로 시설결정 후 추진 요
- 편입토지의 손실보상 협의 어려움 상존으로 사업 발주 난항
  - ▶ 지속적 협의를 통하여, 전구간 보상 가능(100%)할 경우 ⇨ 사업 추진

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계     | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년<br>이후 |
|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계   | 1,630 | 0   | 30    | 0     | 0     | 0     | 1,600       |
| 국 비 | 0     |     |       |       |       |       |             |
| 도 비 | 0     |     |       |       |       |       |             |
| 군 비 | 1,630 |     | 30    |       |       |       | 1,600       |
| 기 타 | 0     |     |       |       |       |       |             |