

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	문화체육과 아리랑팀	담당자	김영원 2548
----------	---	----------	---	----------	--	----------	---------------	-----	-------------

【사업목표】

- 강원특별자치도 무형문화재 제1호 정선아리랑의 근원설화의 칠현을 모시는 칠현사(사당) 이전 건립 및 고직사(관리동) 신축
- 칠현사 이전 건립사업 추진으로 정선아리랑의 역사문화적 정체성 확립

1. 사업개요

- 사업량 : 칠현사 이전 건립 및 고직사(관리동) 신축
- 위치 : 남면 낙동리 103번지의 11필지
- 사업비 : 6,393백만원(군비)
- 사업기간 : '22. 4월 ~ '24. 4월
- 사업내용 : 기반 조성 및 교량 가설 1식, 칠현사 해체 이전, 고직사 화장실 신축, 칠현비 이전 등

2. 추진현황

- 토목공사 : 완료
 - 사업기간 : '22. 4월 ~ '23. 12월
 - 총사업비 : 금1,555,100천원
 - 사업내용 : 광장, 주차장 등 기반 조성, 교량 가설 1식
- 건축공사
 - 사업기간 : '23. 6월 ~ '24. 4월
 - 총사업비 : 금3,439,000천원
 - 사업내용 : 칠현사 해체 및 이전건립, 고직사 및 화장실 신축, 전기공사 및 감리용역

4. 추진계획

- 조경 사업 추진 : '24. 2월 ~ 4월
- 건축공사 준공(예정) : '24. 4월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	6,393	1,100	5,293	1,559	3,471	263	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	6,393	1,100	5,293	1,559	3,471	263	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-