

1-2-2

화암면 건천지구 받기반 정비사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☑ 계속사업☐	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	농업정책과 농촌개발팀	담당자	이정근 2444
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 집단화된 밭작물 재배지역에 대한 용수공급 체계구축과 경작로 확포장 및 배수시설 개선을 통한 영농환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 받기반 정비 1식
- 위치 : 화암면 건천리 132번지 일원
- 사업비 : 5,351백만원(도비 4,601 균비 750)
- 사업기간 : '22년 ~ '25년
- 사업내용 : 농로 L=10.87km, 배수로 L=2.21km, 용수개발 2식

2. 추진현황

- 세부시행계획 실시설계용역 : '22. 1. ~ 10.
- 관정개발공사 : '22. 4. ~ 6.
- 주민설명회 : '22. 8.
- 관계기관 인허가 협의 : '22. 8. ~ 10.
- 시행계획 공고 : '22. 9.
- 세부시행계획 강원도 승인협의 : '22. 12.
- 문화재 지표조사 완료 : '22. 12. ~ '23. 4.
- 일상감사 및 계약심사 추진 : '23. 5.
- 시행계획 공고(정선군) : '23. 5.
- 한국농어촌공사 원주지사 위(수)탁 협약 : '23. 6. 15.
- 강원도 건천지구 받기반 정비사업 시행계획 승인 및 고시 : '23. 6. 16.
- 공사착공(농어촌공사 시행) : '23. 8.
- 동절기 공사정지 해제(재착공) : '24. 3.

3. 추진계획

- 사업관리 및 추진(공정률 23%) : '24. 3.~ '25. 12.
- 농로 L=2.93km(총 10.87km), 배수로 L=0.41km(총 0.95km) 완료

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	5,351	-	5,351	300	1,500	2,000	1,551	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	4,601	-	4,601	258	1,290	1,720	1,333	-
균비	750	-	750	42	210	280	218	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-