

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업□ 비예산사업☑	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	조정래 2438
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 석탄산업의 역사와 문화 체험 기회 제공으로 기관의 존재가치 제고
- 리조트 사업 경쟁력 강화를 위한 리조트 콘텐츠 차별화

1. 사업개요

- 사업량 : 탄광문화촌 연계 도시 재생사업 1식
- 위치 : 사북읍 사북리 405번지 일원(구 동원탄좌 부지 C지구)
- 사업비 : 666억원[1단계(집행) 259억, 2단계 170억, 3단계 237억]
- 사업기간 : '15년 ~ '24년
- 사업내용 : 갱도·수직갱·탄광활동 체험, 유물전시, 광부마을 조성 등
- 사업주체 : (주)강원랜드(탄광문화공원개발 TF팀, 건설관리팀)

2. 추진현황

- 탄광문화공원 1단계 사업 계획 승인 : '15. 9월
 - 「650갱도 보수·보강공사」 준공 : '16. 12월
- 탄광문화공원 2단계 사업 계획 승인 : '19. 6월
 - 본관·연결통로 : 구조보수보강 및 리모델링 후 석탄유물박물관 조성
 - 권양기실 : 권양기 존치 및 리모델링 후 레트로 콘셉트 카페로 운영
 - 2단계 사업(본관동 및 권양기실 보수보강공사) 준공 : '23. 7월
- 탄광문화공원 3단계 사업 계획 승인 : '20. 7월
 - 3단계 사업공사 착공 : '23. 8월

3. 추진계획

- 공원 인프라 조성(진입도로, 주차장, 조경 등) : '24. 12월까지
- 본관동 및 야외 전시기획 설치 : '24. 12월까지
- 사북읍 탄광문화공원 개장(예정) : '24. 12월
 - 탄광문화공원(박물관, 공원 일부) 개장 후 한국광해광물공단 수처리 시설 철거 및 체험공방 등 후속조치 예정

4. 연도별 추진실적 및 투자계획 : 비예산