

## 1-8

# 정선고랭지 명품사과 가공센터 건립

추진부서(팀)	농업기술센터(농정기획팀)	이행도	정상추진
---------	---------------	-----	------

### □ 사업개요

- 사업비 : 750백만원 (국비 375 군비 225 자부담 150)
- 시행주체 : 임계농업협동조합 (대표: 손재우)
- 사업내용 : 사과 제조가공시설(300㎡), 체험시설(405㎡), 가공장비 1식
- 위치 : 정선군 임계면 봉산리(임계농협 사과 선과장)

### □ 추진현황

- 제조·체험시설(건축, 설비) 착공 : '20. 7월
- 건축공사 준공 : '20. 11월
- 제조설비 준공 : '21. 4월
- HACCP 인증 : '21. 8월
- 체험장 조성 준공 : '21. 9월

### □ 문제점 및 대응방안

- 20년 동절기 가공시설 내 보일러 동파, 물탱크 누수에 따른 사업 지연  
⇒ '21. 4월 개보수 완료 후 정상 추진 중

### □ 추진계획

- 준공식 : '21. 10월말
- 사업정산 및 성과분석 : '21. 11월까지

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	750	-	-	750	-	-	-
국비	375	-	-	375	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	225	-	-	225	-	-	-
기타	150	-	-	150	-	-	-