

추진부서(팀)	보건소(보건행정팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

□ 사업개요

- (사업위치) 정선군 사북읍 지장천로 727
- (사업량) 총 연면적 A=4,462.33㎡
- (사업비) 18,300백만원(군비, 폐기금)
- (사업기간) 2020년 ~ 2023년(2023 상반기 개원)
- (사업내용) 군립병원 병동(1동) 및 부속시설(2동) 신축

□ 추진현황

- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 설계용역 : 630백만원
 - ▶ 용역기간 : 2020. 7. 1. ~ 2021. 12월 말(예정)/설계용역 일시정지 : 2021. 2. 10.
- 행정절차 이행 : 강원도 건설기술심의 진행 중
 - ▶ 설계 경제성검토(VE) 완료 : 2021. 5. 04.
 - ▶ 설계 안전성검토 적정결과 통보 : 2021. 9. 10.

※ 병동 및 부속시설 신축 기본계획

구 분		신축사항	비 고	
공사규모 (연면적)	병동	지상2층 (3,392.83㎡)	1층	응급실, 영상의학과, 로비, 원무과, 정형외과, 약국 등
			2층	수술실, 외래(내과, 외과, 산부인과, 정형외과 이비인후과, 소아과), 건강검진센터, 물리치료실
			3층	의료가스실 및 창고 등
	부속시설	지상3층 (1,069.5㎡)	의사관사(18평형/6실), 간호사숙소(8평형/12실)	
총면적		4,462.33㎡		

□ 문제점 및 대응방안

- (문제점) 군립병원 신축을 위한 소요예산 부족 ⇨ 예산 추가확보 필요
 - ※ 강원랜드 영업중단으로 인한 폐광기금 감소로 재원확보 차질 우려
- (대응방안) 국비 지원요청 지속 건의 및 폐기금 추가 확보

□ 추진계획

- 강원도 건설기술심의 및 설계용역 완료 : 2021. 12월
- 계약심사 및 일상감사 : 2022. 1월
- 조달청 발주의뢰 : 2022. 1월
- 정선군립병원 병동 증축 공사착공 : 2022. 3월
- 정선군립병원 병동 증축 공사준공 : 2023. 상반기

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,300	0	0	0	2,300	3,142	12,858
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	6,600	0	0	0	600	0	6,000
폐기금	11,700	0	0	0	1,700	3,142	6,858