

추진부서(팀)	문화관광과(관광개발팀)	이행도	완료
---------	--------------	-----	----

### □ 사업개요

- 위 치 : 남면 민동산 일원
- 사업량 : 편의시설 확충 1식
  - ▶ 주차장 조성(3,093㎡) 및 휴게공간 조성(A=1,272㎡) 1식
  - ▶ 용지보상 2,866㎡
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년(2년)
- 총사업비 : 1,850백만원(군)

### □ 추진현황

- 편입용지 보상추진 완료 : '18. 5. ~ 12월
- 민동산 주차장 조성공사 준공 : '19. 6월
- 민동산 관광기반시설 확충공사 준공 : '19. 8월

### □ 문제점 및 대응방안

- 해당없음

### □ 추진계획

- 시설물 유지 관리를 위한 지속

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,850	0	1,200	650	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	1,850	0	1,200	650	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0