

추진부서(팀)	시설국 산림과(산림정책팀)	이행도	정상추진
---------	----------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치: 정선군 여량면 유천리 863번지 외 1필지
- 사업량: 3.9ha
 - ▶ 은행나무 이식, 산책로 조성, 전망데크 및 이동식 화장실 설치 등
- 총사업비: 1,500백만원(도비 650, 군비 850)
- 사업기간: 2020 ~ 2022(3년)

□ 추진현황

- 천년의 숲 조성사업 기본계획 수립: 2018. 7. ~ 11.
- 은행나무 식재 및 부지정비: 951주, 2018. 4. ~ 2019. 7.
- 천년의 숲 조성사업 실시설계용역: 2019. 9. ~ 12.
- 2020년 산림조경숲[균특(지방이양) 예산확보]: 3년간 1,000백만원
- 천년의 숲 조성사업 1차분 완료: 2020. 6. 2. ~ 2020. 12. 1.
- 천년의 숲 조성사업 2차분 완료: 2021. 3. 23. ~ 2021. 6. 21.

□ 문제점 및 대응방안

- 해당사항 없음

□ 추진계획

- 천년의 숲 조성사업 3차분 사업추진: 2022. 3. ~ 2022. 6.

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,500	0	200	300	300	600	100
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	650	0	0	0	195	390	65
군 비	850	0	200	300	105	210	35
기 타	0	0	0	0	0	0	0