

추진부서(팀)	도시과(건축팀)	이행도	정상추진
---------	----------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업명 : 폐공가 철거 및 불량환경 정비사업
- 사업예산 : 70백만원  
[공가철거사업 20백만원, 불량환경정비사업 50백만원]
- 사업량 : 22동[공가 철거 19동, 불량환경정비 3동]
  - ※ 2020년~2022년 신동읍 안경다리주변 조동7·8리 집중정비
    - ▶ 공가철거사업 : 연례반복 사업으로 9개 읍·면별 추진
    - ▶ 불량환경정비사업 : 주요도로변 및 시가지내 노후 불량환경 정비 추진

## □ 추진현황

- 공가철거사업 : 19동(완료 8동, 진행 11동)
- 불량환경정비사업 : 공가철거 3동(완료) 및 시설물정비 1개소(완료)
  - ※ 신동읍 조동7·8(안경다리)정비사업 : 「2019년 선정 조동7.8리 새뜰마을사업」 연계 추진(진행)

## □ 문제점 및 대응방안

- 슬레이트(폐석면)철거 시 사업비 과다
  - ⇒ 환경과 국비보조사업 연계 추진
- 건축주 철거의사 없을 시 사업추진 어려움
  - ⇒ 건축주의 지속적인 설득 및 불량환경정비사업으로 추진
- 2019년 조동7·8리 새뜰마을사업 사업기간(4년, 2019년 ~ 2022년)
  - ⇒ 연차별 사업비 비율 변경하여 불량환경(안경다리) 정비 추진

## □ 추진계획

- 폐공가 전수조사 및 불량환경 정비사업 실시계획에 따라 연차별 불량환경정비 추진

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	490	45	64	111	100	70	100
국 비	80	25	44	11	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	410	20	20	100	100	70	100
기 타	0						