

추진부서(팀)	전략산업과(그린뉴딜팀)	이행도	일부추진
---------	--------------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업기간 : '19년 ~ '22년
- 사업량 : 7개 읍면(정선, 신동, 화암, 남면, 여량, 북평, 임계)
  - ▶ 시범사업 : 임계면(약 85억원, 1,900세대)
- 사업비 : 750억(전액 민간투자)
- 시행방법 : BOO(Build-Own-Operate)
- 제안사 : (주)소닉에너지

## □ 추진현황

- 기본계획 용역(7개 읍·면 주민 사전설명회) : '19. 4. 10.
- 정선군↔(주)소닉에너지 업무협약(MOU) 체결 : '19. 4. 25.
- 「정선군 액화석유가스(LPG) 공급사업 지원 조례」 제정 : '19. 6. 26.
- 협약 불이행으로 해지 통보 : '20. 1. 14.
- “금융구조 확정 및 법인설립 완료” 조건부 재추진 : '20. 8. 14.
- 정선도시가스(주) 법인 설립 : '20. 9. 25.
- 사업추진을 위한 에너지복지추진진단 운영 : '21.7.20.(1차), 8.12.(2차)
- SPC 설립 및 임계면 주민공청회(주민대표) 준비 : '21. 9월 ~

## □ 문제점 및 대응방안

- LPG배관망 민간투자사업 SPC 설립 및 지역판매사업자 상생 방안 마련 지연(제안사 : SPC ⇨ 일반법인 변경 추진 가능함 주장)
- 민간투자사업법 적용대상 사업 제외에 따른 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 개정되어 LPG배관망사업 허가시 산업통상자원부장관 협의 필요
- 기본계획용역보고서 및 『정선군 액화석유가스(LPG) 공급사업 지원조례』 등 적법한 절차 이행을 통한 임계면 시범사업 착수방안 마련을 위한 LPG 배관망 구축사업 전문가 및 지역주민대표, 제안사, 관계공무원 등으로 구성된 에너지 복지추진단 운영

## □ 추진계획

- SPC설립 진행과 상생방안 마련 전제하 실시설계 및 주민공청회 : '21. 10월~
- 인허가(기술검토, 도로점용허가 등) 행정절차 이행 : '21. 11월~
- 시범사업 착공 및 준공(운영) : '21. 6월 ~ '22. 9월
- 사업 모니터링 및 대상지역 확대 여부 결정 : '22. 9월 ~ '23. 12월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	0	0	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	0	0	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0