

추진부서(팀)	전략산업과(지역개발팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

## □ 사업개요

- 위 치 : 고한읍 일원
- 사업내용('21년)

사업구분	위치	소요사업비(백만원)			사업내용
		계	도기금	군기금	
3개사업	3개소	1,910	1,337	573	
야생화마을 추리극장 조성	고한읍 일원	700	490	210	추리체험시설 구축
야생화마을 경관디자인	시가지 골목길 일원	960	672	288	골목길 경관개선
야생화 6차산업 R&D 육성	고한읍 일원	250	175	75	야생화 전문가 운영 등

## □ 추진현황

- 추리극장 조성사업
  - ▶ 추리본부 신축공사 완료 : '19. 10월
  - ▶ 추리본부 추리콘텐츠 구축 : '20. 12월
  - ▶ 추리본부 상징조형물 제작 설치 : '21. 5월
- 경관디자인
  - ▶ 고한 19리 옹벽 경관디자인개발 실시설계용역 : '21. 5월
- 캐릭터개발
  - ▶ 캐릭터 개발 완료 및 상품 제작(3종 / 2,800점)
  - ▶ 함백산 일원 산림휴양시설 조성사업 타당성 용역 : '21. 4월

## □ 문제점 및 대응방안

- 카라반 활용 추리테마파크 조성사업 부지협의 중
- 단체고객 확보를 위한 전문업체(여행사) 및 강원랜드 사전협의 필요

## □ 추진상황 및 추진계획

- 골목길 정원박람회 개최 : '21. 8월 ~ 10월
- 고한19리 경관디자인 실시설계 용역발주 : '21. 9월
- 야생화마을 추리본부 민간 임대계약 및 개관 : '22. 3월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,653	2,332	3,271	3,530	1,910	1,910	6,700
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	13,098	1,152	2,468	2,450	1,001	1,337	4,690
군 비	5,868	493	803	1,080	909	573	2,010
기 타	687	687	0	0	0	0	0