

추진부서(팀)	전략산업과(지역개발팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업기간 : '19. 1월 ~ '22. 12월
- 사업비 : 880백만원(국비 352, 도기금 158, 군기금 370)
  - ▶ 폐광지역 중장기계획 「야생화마을 추리극장 조성사업」 과 연계 추진
- 주요내용
  - ▶ 추리본부 신축 및 실내 체험시설 구축
  - ▶ 추리를 활용한 진로체험 특화 마을 기반조성
  - ▶ 고한 구공탄시장 우회도로 야간경관 조성
  - ▶ 고한 구공탄시장 골목길 경관개선 디자인

## □ 추진현황

- 고한읍 추리시설(방탈출 6테마) 운영 : '19. 7월부터
  - ▶ 체험객 3,652명
- 추리본부 추리콘텐츠 제작 설치 : '20. 5월 ~ '20. 12월
  - ▶ 지상 4층, 연면적 759m<sup>2</sup>
- 고한시장 일대 골목길 정원박람회 개최 : 3회('19년, '20년, '21년)
- 구공탄시장 주변 골목길 경관개선 : '19. 7월 ~ '20. 9월
- LED야생화 공예조명 설치 : '20. 7월 ~ '20. 12월
- 고한19리 옹벽 경관디자인개발 실시설계용역 : '21. 5월
- 골목길 정원박람회 개최 : '21. 8월 ~ 10월

## □ 문제점 및 대응방안

- 해당사항 없음

## □ 추진계획

- 고한19리 경관디자인 실시설계 용역발주 : '21. 9월
- 추리본부(추리체험시설) 운영 : '21. 11월
- 2021년 문화관광형 시장(희망사업 프로젝트) 공모사업 추진 : '21. 1월 ~ '22. 12월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	880	0	0	0	0	440	440
국 비	352	0	0	0	0	176	176
도 비	158.4	0	0	0	0	79.2	79.2
군 비	369.6	0	0	0	0	184.8	184.8
기 타	0	0	0	0	0	0	0