

추진부서(팀)	경제과(소상공인정책팀)	이행도	완료 (이행후계속추진)
---------	--------------	-----	-----------------

□ 사업개요

- 사업명 : 억새마을 주민주도형 골목경제 활성화 사업
- 사업비 : 1,975백만원(국비 500, 도비 150, 군비 1,325)
- 사업기간 : 2018. 10월 ~ 2020. 10월
- 주요내용
 - ▶ H/W사업 : 은빛게이트, 은빛5일장 무대 및 감성간판 설치, 장터확대 등
 - ▶ S/W사업 : 은빛물결산책, 은빛새참, 은빛장터, 브랜드개발, 주민역량 강화사업, 홍보사업 등

□ 추진현황

- 주민주도형 골목경제 활성화 사업 총괄관리(PM) 용역 추진
 - ▶ '19. 03. 19. ~ 12. 10. / (주)더프레임커뮤니케이션
- 주민주도형 골목경제 활성화 사업 주민설명회 개최 : '19. 05. 09.
- 민동산 5일장 활성화 사업 추진(보상) : 837백만원
 - ▶ 토지 7필지(669㎡) / 지장물 4건
 - ▶ 무릉리 주차장 조성 및 건물 철거공사 완료 : '20. 6. 30.
 - ▶ 무릉리 주차장 담장조성 공사 완료 : '20. 10. 8.
- 주민주도형 골목경제 활성화 사업 H/W 및 S/W 사업 추진
 - ▶ 디자인 개발 용역 준공 : '19. 11. 07.
 - ▶ 주민공동체 교육 준공 : '19. 12. 08.
 - ▶ 테마형 게이트 및 무대 디자인 제작 설치 준공 : '19. 12. 31.
 - ▶ 방송 음향 장비 제작 설치 : '20. 01. 28.
 - ▶ 디자인 샘플 제작 완료 : '20. 01. 29.
 - ▶ 테마형 감성 돌출 간판 디자인 및 제작 설치 완료 : '20. 02. 05.
 - ▶ 마을홈페이지 제작 용역 준공 : '20. 02. 06.
 - ▶ 온라인 홍보 용역 준공 : '20. 02. 10.
 - ▶ 이벤트 기획 및 먹거리 개발 운영 사업 완료 : '20. 02. 12.

□ 추진계획

- 남면 민동산 5일장 환경개선사업 추진 : '21. 3월 ~
 - ※ 2022년 본예산 확보 후 사업추진

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,975	0	1,000	935	40	0	0
국 비	500	0	500	0	0	0	0
도 비	150	0	150	0	0	0	0
군 비	1,325	0	350	935	40	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0