

7-4

정선군 행정지원센터(가칭) 신축

추진부서(팀)	총무행정관실(행정팀)	이행도	정상추진
---------	-------------	-----	------

- ❖ 행정지원 기관사회단체의 쾌적한 업무환경 조성을 통한 고품질 행정서비스 제공 도모
- ❖ 장기적 군정발전 전략에 부합하는 미래지향적인 (가칭)행정지원센터 건립을 통한 행복한 정선 구현 도모

□ 추진개요

- 위 치 : 정선읍 북실리 일원(예정)
- 건물규모 : 지상 3층 규모(16개 사회단체 입주 예정)
- 소요예산 : 40억원(건축물 신축비 등)

□ 추진상황

- 舊)국토관리사무소 부지 내, 공공도서관 및 가족센터 신축에 따른 (가칭) 행정지원센터 신축 부지 변경 : 2020. 3월
- 국비확보를 위한 생활SOC 복합화 사업 타당성 검토용역 추진
: 2020. 6월 ~ 9월
※ 생활문화센터 및 주거지 주차장 등 생활SOC 연계 가능 검토

□ 향후계획

- 용역결과에 따른 사업추진 방향 재검토 : 2021년도 하반기
 - ▶ 국비확보 가능 예상 시, 2022년도 생활SOC 사업 신청