

3-6-1

생태 자연 연계 관광 활성화

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	환경과 환경정책팀	담당자	전제열 2330
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 도시지역과 인접한 병방산 군립공원의 진입로 주변 생태공간을 복원하여 인간과 자연이 공존하는 선순환 공간 조성

1. 사업개요

【도시생태축 복원사업】

- 사업위치 : 병방산 군립공원(진입로 주변) 일원
- 사업비 : 5,800백만원(국비 4,060, 지방비1,740)
- 사업량 : 도시생태축 복원 A=47,715㎡[농경지11필지(군유지4, 사유지7)]

【녹색생태 복원사업】

- 사업위치 : 병방산 군립공원(진입로 주변) 일원
- 사업비 : 107백만원(군비)
- 사업량 : 도시생태축 복원사업 부지 초화류 식재 및 유지관리

2. 추진현황

- 녹색생태복원사업 추진 : '22.10월
- 병방산 진입로 농경지 11필지 초화류 식재 (A=31,067㎡)
- 병방산 녹색생태복원사업 국고보조사업 신청 : '23. 2월
- 녹색생태복원사 유지관리 용역 실시 : '23. 2월
- 사업대상지 편입부지 임대계약 체결 (7필지) : '23. 6월
- 국고보조사업 신청 보완자료 (자연환경 훼손지 현황) 제출 : '23. 7월

4. 추진계획

- '25년도 국고보조사업 신청서 제출 : '24. 2월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	12,374		6,187	280	107	580	1,750	3,470
국비	8,120		4,060			406	1,225	2,429
도비	1,044		522			52	158	312
군비	3,210		1,605	280	107	122	367	729