

3-6-4

야생화마을 광차체험코스 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	전충의 2006
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 지역 관광자원(삼탄아트마인, 폐운탄길)과 연계한 폐광지역만의 차별화된 관광상품 개발로 강원랜드 방문객을 고한읍 시가지로 유입시켜 지역경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 광차 모노레일 조성 및 부대시설 구축 1식
- 위치 : 고한읍 고한리 일원(고한역 ~ 삼탄아트마인)
- 사업비 : 18,100백만원(도비 12,670 / 군비 5,430)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년

2. 추진현황

- 편입부지(교량, 터널) 정밀안전진단용역 : '21. 3월 ~ 6월
- 사업대상지 사용 사전협의
 - 고한 야생화사업 활성화 업무협약(강원도, 정선군, 정암사) : '21. 5. 12.
 - 국가철도공단 : 부지사용 협의
- 공기관 대행사업 협약체결(강원도개발공사) : '21. 12월
- 기본계획 주민설명회 개최 : '22. 11. 24.
 - 시점부 변경 : (당초) 고한역 → (변경) 파인앤유 아파트 일원
- 투자심사(재심사) 완료 : '23. 10월

3. 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 : '22. 3월 ~ '24. 2월
- 설계VE용역 및 건설기술심의 : '24. 2월 ~ 6월
- 실시계획 인가 및 고시 : '24. 7월 ~ 8월
- 사업발주 및 시공 : '24. 8월 ~ '25. 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'23	'24	'25	'26	'27
계	18,100	4,500	13,600	0	5,000	8,600	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	12,670	3,150	9,520	0	3,500	6,020	-	-
군비	5,430	1,350	4,080	0	1,500	2,580	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-