

3-6-6

백두대간 문화철도역 연계협력사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	관광과 관광개발팀	담당자	홍원근 2362
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 백두대간 거점역(정선역, 나전역, 아우라지역)을 중심으로 새로운 콘텐츠를 개발하여 꾸준히 증가하는 열차 관광객들의 편의 및 만족도 향상
- 철도역사주변 관광자원과 연계한 체류형 관광상품 조성

1. 사업개요

- 사업량 : 백두대간 문화철도역 중심 콘텐츠 개발(3개소)
- 위치 : 정선읍, 북평면, 여량면 일원
 - 정선역 : 정선5일장 아라리로, 아리랑 고갯길, 애산산성 둘레길
 - 나전역 : 테마공원, 와와열차 운영
 - 아우라지역 : 아우라지 레일로드, 역사리모델링(전시관) 등
- 사업비 : 11,000백만원(균특 4,750 / 도비 1,425 / 균비 4,825)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년

2. 추진현황

- 기본 및 실시설계용역 착수 : '22. 1. 10.
- 아리랑 고갯길, 애산산성 둘레길 준공 : '22. 11. ~ '23. 9.
- 정선5일장 아라리로 착공 : '23. 8. 22.

3. 추진계획

- 아우라지역(레일로드) 시설공사 착공 : '24. 4월
- 기본 및 실시설계용역 준공 : '24. 4월
- 전체사업준공 : '25. 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	11,000	300	9,200	1,000	5,400	1,950	2,350	-
균특	4,750	150	4,600	500	1,950	975	1,175	-
도비	1,425	45	1,380	150	585	293	353	-
균비	4,825	105	3,220	350	2,865	682	822	-