

3-7-4

화암약수 관광지 개선 및 소금강 생태탐방로 조성

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|--------------|-----|-------------|
| 사업 기간 | 임기내 완료☑ 임기후 계속□ | 사업 성격 | 신규사업□ 계속사업☑ | 예산 구분 | 예산사업☑ 비예산사업□ | 주관 부서 | 관광과 관광개발팀 | 담당자 | 윤수정 2363 |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|--------------|-----|-------------|

【사업목표】

- 화암관광지 내 미활용 유휴부지 활용 및 시가지와 소금강을 연결하는 생태탐방로 조성으로 화암권역 관광시스템 구축

1. 사업개요

- 사업량
 - 화암약수 관광지 개선 : 보상 1식, 화암힐링&아트하우스 조성 1식
 - 소금강생태탐방로 조성 : 탐방로 L=1.5km, 부대시설 1식
- 위치 : 화암면 화암리(약수교~소금강쉼터, 화암콘도펜션) 일원
- 총사업비 : 9,500백만원(기금 4,400 / 군비 5,100)
 - 화암약수 관광지 개선 사업비 : 6,500백만원(기 4,400 군 2,100) (24년 1,500)
 - 소금강 생태탐방로 조성 사업비 : 3,000백만원(군 3,000)
- 사업기간 : '22년 ~ '26년

2. 추진현황

- 소금강생태탐방로 실시설계용역 완료 : '22. 3. 28.
- 화암콘도펜션 활용방안 용역 추진 : '22. 7월 ~ '23. 3월
- 소금강생태탐방로 사업 추진 : '22. 8월 ~ '23. 8월
- 화암콘도펜션 철거 및 폐기물처리용역 추진 : '23. 6월 ~ '23. 9월
- 화암 팔각정 리모델링 사업 추진 : '23. 8월 ~ '23. 10월

3. 문제점 및 대응방안

- 소금강 생태탐방로 안전상의 문제로 대안 노선으로 검토 후 25년부터 사업추진

4. 추진계획

- 화암 힐링&아트하우스 실시설계용역 : '24. 1월 ~ '24. 3월
- 화암 힐링&아트하우스 사업 추진 : '24. 4월 ~ '26. 12월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 연도별 | | | | | |
|------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| | | | 소계 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
| 계 | 9,500 | - | 9,500 | 1,300 | 800 | 1,500 | 3,600 | 2,300 |
| 대응기금 | 4,400 | - | 4,400 | 500 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,000 |
| 군비 | 5,100 | - | 5,100 | 800 | - | 500 | 2,500 | 1,300 |