

## 4-12-1

# 북부권(여량·임계) 공공임대주택 건립사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도시과 주택팀	담당자	김호섭 2477
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 공공임대주택 미공급 지역인 북부권 농촌지역의 공공임대주택 공급을 통한 정주여건 개선

## 1. 사업개요

- 위 치 : 여량리 371-19번지 / 송계리 632번지 일원
- 규 모 : 공공임대주택 여량면 40호 / 임계면 70호
- 사업기간 : '21 ~ '27년
- 사 업 비 : 30,160백만원(郡부담 여량 6,700백만원/임계 8,300백만원)

## 2. 추진현황

- 공공임대주택사업 공모 신청(국토교통부) : '21. 9월
- 평가위원회 현지실사(국토교통부) : '21. 11월
- 공모사업 최종 선정 : '21. 12월

## 3. 추진계획

- 시행협약 체결(정선군⇔한국토지주택공사) : '24년
- 사업 착공 : '25년
- 사업 준공 : '27년

## 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	30,160		30,160				15,080	15,080
국 비	15,160		15,160				7,580	7,580
도 비								
군 비	15,000		15,000				7,500	7,500
기 타								