

4-13-6

임계면 친환경 대체 취수원 개발

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 수도시설팀	담당자	백진열 2519
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 임계면 지역 하천표류수 수량 부족으로 기존 취수원을 대체(보조)하기 위한 친환경 대체 취수원 개발
- 안정적 원수 확보로 지방상수도 통합 운영 및 수급 불균형 해소

1. 사업개요

- 사업량 : 친환경대체취수원 개발 1식
 - 유역면적 2.48km², 저수지 길이 165m, 높이 46m, 저수량 110만톤
- 위치 : 임계면 일원
- 사업비 : 42,000백만원(국비 29,400 / 군비 12,600)
- 사업기간 : '22년 ~ '31년

2. 추진현황

- 타당성조사 용역 준공 : '22. 8월
- 암반관정(단기대책) 개발(한국농어촌공사 업무협약) : '22. 10월
 - ↳ 업무협약기간(사업기간) '22.10.20. ~ '23.12.31.
- 수도정비계획 부분변경 : '23. 3월 ~

3. 추진계획

- 수도정비계획 부분변경 준공 : '24. 6월
- 실시설계 용역 발주 : '25. ~ '26.
- 사업 발주 및 추진 : '27. ~ '31.

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	42,000	-	42,000	50	50	-	3,000	38,900
국비	29,400	-	29,400	-	-	-	2,000	27,400
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	12,600	-	12,600	50	50	-	1,000	11,500
기타	-	-	-	-	-	-	-	-