

4-13-7

화암 백전 농어촌생활용수 개발사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	상하수도사업소 수도시설팀	담당자	전찬영 2692
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 동절기 및 갈수기 등 상습 단수 지역에 일반상수도 보급을 통한 생활용수 안정적 공급
- 정선군·삼척시 협업사업으로 추진하여 주민 정주여건 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 송·배수관로 L=11.5km, 배수지 1개소, 가압장 4개소, 배수설비 200가구(정선 130가구, 삼척 70가구)
- 사업위치 : 사북읍 범바위주유소 ~ 백전1리 하장삼거리, 물레방아
- 사업비 : 7,927백만원(도비 2,801 / 군비 3,025 / 삼척시 1,301 / 특교세 800)
- 사업기간 : '18년 ~ '24년

2. 추진현황

- 정선군·삼척시 협약 체결 : '18. 11월
- 사업 착공 : '21. 5월
- 사북11리, 백전리 급수구역확장 착공 : '23. 9월
↳ 사업비 2,500백만원 / 배·급수관로 8.13km, 수혜가구 34가구

3. 추진계획

- 사업 준공 : '24. 12월

4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,927	4,226	3,701	2,427	500	774	-	-
도비	2,801	2,801	-	-	-	-	-	-
정선군	3,025	1,025	2,000	1,500	500	-	-	-
삼척시	1,301	-	1,301	527	-	774	-	-
특교세	800	400	400	400	-	-	-	-