

# 1-2-1

# 농업기계 임대사업 화암분소 신설

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	기술지원과 농업기계팀	담당자	김영준 2554
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 2009년부터 정선군은 전국 최초 모든 농업기계 쿼서비스 실시
- 영농 기계화 요구 및 본소, 신동분소, 임계분소 외 화암분소를 신설하여 농업인의 농업기계 이용과 원거리 배송의 불편 해소

## 1. 사업개요

- 사업량 : 농업기계 임대사업 화암분소 신축 1식
- 사업비 : 3,600백만원(국비 600, 도비 120, 군비 2,880)
- 사업기간 : '22. 1월 ~ '23. 10월
- 사업내용
  - 농업기계 보관창고 : 1동 지상2층 / 250평 규모
  - 콩 선별 및 작업장 : 1동 지상1층 / 60평 규모
  - 임대용 농업기계 구입 비치 : 농업기계 트랙터 외 22종 72대
  - 관리용 장비 구입 : 지게차 외 10종 10대

## 2. 추진현황

- 공사착공 및 준공 : '23. 1. 30. ~ '23. 8. 21.
- 사무실 집기 및 부대시설 설치 : '23. 10. 7.
- 화암분소 운영 개시 : '23. 10. 10.
- 농업기계 세척실 설치 : '23. 12. 26.

## 3. 추진계획

- 농업기계 임대장비 연도별 추가 구입
  - (현재) 22종 72대 → 30종 90대 / 2026년 까지 순차적 장비확보

## 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,600	-	3,600	989	2,461	50	50	50
국비	600	-	600	172	428	-	-	-
도비	120	-	120	34	86	-	-	-
군비	2,880	-	2,880	783	1,947	50	50	50
기타	-	-	-	-	-	-	-	-