

# 1-2-6

## 남면 기초생활거점 조성

|          |                    |          |                |          |                 |          |                |     |             |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 사업<br>기간 | 임기내 완료☑<br>임기후 계속□ | 사업<br>성격 | 신규사업□<br>계속사업☑ | 예산<br>구분 | 예산사업☑<br>비예산사업□ | 주관<br>부서 | 도 시 과<br>도시개발팀 | 담당자 | 김영훈<br>2456 |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|

### 【사업목표】

- 남면 소재지 거점마을을 중심으로 문화, 소통, 복지향상을 위한 기초생활 거점공간 조성을 통한 복지 수요 충족 및 주민 삶의 질 향상

## 1. 사업개요

- 위 치 : 남면 문곡리 81번지 일원(수려안 APT 옆)
- 사 업 비 : 4,805백만원(국비 2,798 군비 2,007)
- 사업기간 : '20 ~ '23년
- 사업내용 : 역사공동체 842㎡(목욕탕, 동아리방 등), 경관개선(역사공원 등), 역량강화 등

## 2. 추진현황

- 일반농산어촌개발사업 확정 : '19.11월
- 한국농어촌공사 위(수)탁 계약 : '20. 4월
- 시행계획 승인 및 고시 : '21.11월
- 공사 착공 : '22. 3월
- 역사 공동체센터 BF인증 및 사용승인 : '23. 4월
- 역사 공동체센터 목욕탕 개장 : '23. 5월
  - ↳ 목욕탕 ▷ 정선군시설관리공단 위탁운영
- 주민역량강화 및 지역 경관개선사업(수목식재,쉼터) 추진 : '23.6 ~ 11월
- 전체사업 준공 : '23. 12월

## 3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비  | 기투자   | 연도별   |       |     |     |     |     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
|     |       |       | 소계    | '22   | '23 | '24 | '25 | '26 |
| 계   | 4,805 | 1,782 | 3,023 | 2,095 | 928 |     |     |     |
| 국 비 | 2,798 | 1,247 | 1,551 | 903   | 648 |     |     |     |
| 군 비 | 2,007 | 535   | 1,472 | 1,192 | 280 |     |     |     |