

3-6-6

백두대간 문화철도역 연계협력사업

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|--------------|-----|-------------|
| 사업 기간 | 임기내 완료☑ 임기후 계속□ | 사업 성격 | 신규사업□ 계속사업☑ | 예산 구분 | 예산사업☑ 비예산사업□ | 주관 부서 | 관광과 관광개발팀 | 담당자 | 홍원곤 2362 |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|--------------|-----|-------------|

【사업목표】

- 백두대간 거점역(정선역, 나전역, 아우라지역)을 중심으로 새로운 콘텐츠를 개발하여 꾸준히 증가하는 열차 관광객들의 편의 및 만족도 향상
- 철도역사주변 관광자원과 연계한 체류형 관광상품 조성

1. 사업개요

- 사업량 : 백두대간 문화철도역 중심 콘텐츠 개발(3개소)
- 위치 : 정선읍, 북평면, 여량면 일원
 - 정선역 : 정선5일장 아라리로, 아리랑 고갯길, 애산산성 둘레길
 - 나전역 : 테마공원, 와와열차 운영
 - 아우라지역 : 아우라지 레일로드, 역사리모델링(전시관) 등
- 사업비 : 11,000백만원(균특 4,750 / 도비 1,425 / 군비 4,825)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년

2. 추진현황

- 기본 및 실시설계용역 착수 : '22. 1. 10.
- 아리랑 고갯길, 애산산성 둘레길 준공 : '22. 11. ~ '23. 9.
- 정선5일장 아라리로 착공 : '23. 8. 22.

3. 추진계획

- 아우라지역(레일로드) 시설공사 착공 : '24. 7월
- 기본 및 실시설계용역 준공 : '24. 7월
- 나전역 테마공원 조성 착공 : '25. 3월
- 전체사업준공 : '25. 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 연도별 | | | | | |
|----|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | 소계 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
| 계 | 11,000 | 300 | 9,200 | 1,000 | 5,400 | 1,950 | 2,350 | - |
| 균특 | 4,750 | 150 | 4,600 | 500 | 1,950 | 975 | 1,175 | - |
| 도비 | 1,425 | 45 | 1,380 | 150 | 585 | 293 | 353 | - |
| 군비 | 4,825 | 105 | 3,220 | 350 | 2,865 | 682 | 822 | - |