

3-8-3

정선남부권 파크골프장 조성

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	문화체육과 체육시설팀	담당자	유돈오 2950
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 체육시설 기반확충에 따른 체육교류 활성화 및 지역 경제 성장도모로 삶의 질 향상

1. 사업개요

- 위 치 : 정선군 남면 문곡리 71-6 일원(수려한 아파트 건너편)
- 사업기간 : '24년 ~ '26년
- 사 업 비 : 5,000백만원 (도 1,950 군 3,050)
- 사 업 량 : 18홀(A=30,469㎡)
- 편입면적 : 21필지 154,208㎡ (소유주 13명, 국·군유지 5필지)

2. 추진현황

- 기본계획수립 및 행정절차 이행 : '22 ~ 23. 1월
- 편입용지 가감정 및 토지 소유주 사전의견 수렴 : '23. 3월 ~
- 감정평가 및 토지소유주 보상 협의 추진 : '23. 9월 ~

3. 문제점 및 대응방안

- 지역 토지소유주 보상희망금액이 높아 토지 감정가와 맞지 않음
- 소유주 방문 및 지역분위기 조성을 통한 원만한 협의

4. 추진계획

- 편입토지 감정평가 및 보상협의 : '24. 1 ~ 4월
- 토지 협의 불가시 대체 부지 검토 및 확정 : '24. 5 ~ 8월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	5,000	600	5,000	-	600	-	4,400	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	1,950	-	1,950	-	-	-	1,950	-
군 비	3,050	600	3,050	-	600	-	2,450	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-