

# 4-11-5

# 사북 선명APT 일원 연계교통망 구축

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	도 시 과 도시계획팀	담당자	신석하 2468
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

## 【사업목표】

- 사북읍 선명아파트 일원 연계 교통망 구축을 통한 교통량 분담으로 정주여건 개선 및 지역 경기 활성화 기여

## 1. 사업개요

- 사업량 : 도로개설(B=15m) L=1.4km, 교량 1개소 L=25m 포함
  - ▶ 1구간(L=700m) : 군계획시설 중2-10호 (선명APT ~ 동탄)
  - ▶ 2구간(L=700m) : 군계획시설 미결정 구간(선명APT ~ 뿌리공원)
- 위치 : 사북리 72-5(선명APT) ~ 사북리 산153-24(동탄)
- 사업비 : 10,000백만원 (23년 : 200백만원)
- 사업기간 : '23년 ~ '25년

## 2. 추진현황

- 1구간 군계획시설 결정(변경) 및 지형도면 고시 : '22. 12월
- 실시설계용역 착수 : '23. 3월
- 1구간 도로노선 비교 검토 및 아파트단지 계획도로 협의 : '23. 10월
- 2구간 국유재산(철도공단) 매수 사전협의 완료 : '24. 4월

## 3. 추진계획

- 실시설계용역 완료 : '24. 8월
- 2구간 군계획시설 결정(변경) 및 지형도면 고시 : '24. 12월
- 편입토지 보상협의 및 행정절차 이행 : '24. 12월
- 공사 착공 및 준공 : '25. 3월 ~ '25. 12월

## 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
군비	10,000	-	10,000	50	200	3,500	6,250	