

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도 시 과 도시개발팀	담당자	김영훈 2456
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

## 【사업목표】

- 민동산역 일원에 두위봉 등산로와 연계한 보행자 전용도로(인도교 포함)를 개설하여 이용자의 보행안전 및 편의를 제공하고, 등산객의 증산시까지 유입으로 지역경기 활성화 기여

## 1. 사업개요

- 위 치 : 남면 무릉리 603-3번지(민동산역) 일원
- 사 업 량 : 도로개설(L=100m), 인도교개설(L=43m), 보상 1식 등.
- 사 업 비 : 3,500백만원
- 사업기간 : '23년 ~ '25년

## 2. 추진현황

- 실시설계용역 착수 : '23. 3월
- 관계기관 사전협의 (한국철도공사·공단) : '23. 12월  
↳ 5차 국가철도망 계획수립 중으로 협의 지난
- 토지사용 승낙 및 사전 보상협의 : '24. 1월~

## 3. 추진계획

- 주민설명회 및 지반조사 실시 : '24. 4~5월
- 철도공법 심의 : '24. 7~9월
- 실시설계 완료 및 편입토지 보상협의 : '24. 10월
- 공사 착공 및 준공 : '25. 3월 ~ '25.12월

## 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	3,500	-	3,500	50	100	3,350	-	-
균 비	3,500	-	3,500	50	100	3,350	-	-