

## 4-12-3

# 남면 공공임대주택 건립 (공모사업)

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	도시과 주택팀	담당자	김호섭 2477
----------	---	----------	---	----------	--	----------	------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 서민 임대아파트 공급을 통하여 인구 유입 유도과 주거환경 개선을 통한 지역 주민의 삶의 질 향상 도모

## 1. 사업개요

- 위 치 : 남면 무릉리 614-2번지 일원(A=3,506㎡)
- 규 모 : 공공임대주택 70호 및 생활SOC 복합건립
- 사업기간 : '22년 ~ '27년
- 사 업 비 : 27,000백만원(郡부담 7,186백만원/지방소멸대응기금 12,000백만원)

## 2. 추진현황

- 지방소멸대응기금 공모사업 확정(주거복지케어) : '22. 8월
- 통합공공임대주택 공모 후보지 확정 : '22. 12월
- 기존 건축물(구 철도연립) 철거 : '23. 5월
- 지방재정 투자심사 : '24. 2월
- 공공건축 사전검토 및 심의 : '24. 3월

## 3. 추진계획

- 설계공모 및 실시설계 : '24. 4월 ~
- 사업 착공 및 추진 : '25. 2월 ~

## 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'23	'24	'25	'26	'27
계	2,7000	1,000	26,000	1,000	2,563	7,703	7,704	7,030
국 비	3,814		3,814		763	953	954	1,144
도 비	4,000		4,000		300	1,500	1,500	700
군 비	7,186		7,186		500	2,250	2,250	2,186
기 금	12,000	1,000	11,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000