

4-12-5

정선(봉양지구) 공공임대아파트 건립사업

사업
기간

임기내 완료☑
임기후 계속☐

사업
성격

신규사업☐
계속사업☑

예산
구분

예산사업☑
비예산사업☐

주관
부서

도시과
주택팀

담당자

김호섭
2477

【사업목표】

- 정선읍 지역 내 서민 임대아파트 공급을 추진하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여하고 주거난 해소를 통한 주거복지 실현

1. 사업개요

- 위 치 : 정선읍 봉양리 65번지 일원(A=6,676㎡)
- 규 모 : 공공임대주택 100호 (국민 70호, 행복 30호)
- 사업기간 : '18년 ~ '25년
- 사 업 비 : 25,784백만원(郡부담 5,089백만원)

2. 추진현황 (공정률 45%)

- 마을정비형 공공임대주택 확정(국토교통부) : '18. 12월
- 공공임대주택 사업계획 승인 : '20 .11월
- 물가상승 및 건설기준 강화에 따른 협약 변경 : '21. 12월
- 사업 착공 : '22. 11월
- 입주자 모집 신청 접수 : '23. 11월

3. 추진계획

- 입주 당첨자 발표 : '24. 4월
- 준공 및 입주 : '25. 3월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	25,784	2,916	22,868	12,520	10,348	-	-	-
국 비	20,695	-	20,695	10,347	10,348	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	5,089	2,916	2,173	2,173	-	-	-	-