

4-12-6

고한읍 도시재생 뉴딜사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	도 시 과 도시재생팀	담당자	조윤희 2466
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 폐광 이후 급격한 인구 감소와 경기 침체로 쇠퇴하고 있는 고한 지역에 도시재생 뉴딜사업을 통하여 지역공동체 활성화와 지역경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 고한읍 도시재생 뉴딜사업 추진
- 사업명 : 가장 높은 곳에서 빛나는 꽃, 야생화마을 고한
- 사업유형 : 일반근린형 <공동체활성화 및 골목상권 활력 증진>
- 위치 : 고한읍 고한리 일원 (고한10·12·13·17·18·19리 / 186,416㎡)
- 사업비 : 17,080백만원(국비 9,500 / 도비 476.8 / 군비 5,863.2 / 기금 1,000 / 민간 240)
- 사업기간 : '21년 ~ '24년
- 사업내용 : 지역특화 및 상권활성화 / 주거환경개선 / 공동체 역량강화 등

2. 추진현황

- 고한읍 도시재생 현장지원센터 개소 : '21. 3월
- 마을호텔18번가 골목길정원 조성사업 준공 : '23. 8월
- 야생화 산책로(수변산책로) 조성사업 준공 : '23. 9월
- 야생화 산책로(골목갤러리) 조성사업 준공 : '23. 10월
- 야생화요정 빛의 거리 조성사업 준공 : '23. 11월
- 신촌마을 골목길정원 조성사업 준공 : '23. 11월
- 야생화 음식공방 리모델링공사 준공 : '23. 12월
- 야생화 마실방 리모델링공사 준공 : '23. 12월

3. 추진계획

- H/W사업(야생화마실방 발주, 노후주택 정비 등) 추진 : '23. 12월
- 구공탄광장 재조성사업 준공 : '24. 6월
- 고한 스마트가로등 설치사업 준공 : '24. 7월
- 고한 제2공영주차장 입체화사업 : '24. 9월
- 야생화 어울림센터 준공 : '24. 10월
- 사업준공 : '24. 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	17,080	3,060	14,020	3,123	3,446.8	7,450.2		
국비	9,500	2,060	7,440	820	1,888	4,732		
도비	476.8	-	476.8	288	188.8	-		
군비	5,863.2	1,000	4,863.2	2,000	1,358	1,505.2		
기타	1,240	-	1,240	15	12	1,213		