

5-14-4

고한 복합문화센터 건립

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	가족행복과 드림스타트팀	담당자	윤지혜 2943
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	-----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 생활문화센터, 주차장, 보행교를 포함하는 복합시설을 건립하여 정주 여건을 개선하고자 함

1. 사업개요

- 사업량 : 신축 1동(지상 7층, A=4,840.11㎡)
- 위치 : 고한읍 고한리 274-13
- 사업비 : 14,572백만원(국비 2,323 / 도비 284 / 군비 10,965 / 기타 1,000)
- 사업기간 : '20년 ~ '23년
- 사업내용 : 주차장(1~4층), 생활문화센터(5~7층), 보행 네트워크

2. 추진현황

- 공사준공 : '23. 6. 5.(공정률100%)
- 문화체육과 업무 이관 : '23. 8. 31.
- 고한복합문화센터 준공식 : '23. 9. 26.
- 민간위탁추진 : '23. 10월 ~ 12월
- 센터 개관 및 시범운영 : '24. 1월 ~ 2월
- 센터 운영 지속 : '24. 3월 ~

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	14,572	2,174	12,398	12,033	365	0	0	0
국비	2,323	574	1,749	1,749	-			
도비	284	62	222	222	-			
군비	10,965	858	10,107	9,742	365			
기타	1,000	680	320	320	-			