

3-6-2

사북역 별빛광장 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	전략산업과 지역개발팀	담당자	전충의 2006
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 사북역 일원을 특색있는 별빛광장(주차장, 공원 등)으로 조성하여 차별화된 도시경관을 연출함으로써 강원랜드 방문객의 시가지 유도
- 사북 별빛공원, 문화의 거리 등 지역 경관개선 추진과 연계한 새로운 도시 랜드마크 형성

1. 사업개요

- 사업량 : 사북역 별빛광장 조성 1식
- 위치 : 사북읍 사북리 산150-15번지 일원
- 사업비 : 17,000백만원(도비 11,900 / 군비 5,100)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년
- 사업내용 : 별빛광장 조성 (주차장, 공원, 회전교차로 등)

2. 추진현황

- 사업대상지 사용 협의 : '21. 1월
- 한국철도공사[사북역사 이전협의], 국가철도공단[철도부지 사용(이용)협의]
- 주민설명회(2회) : '21. 2월
- 투자심사 완료 ※조건부 결정 : '21. 3월 ~ 5월
- 사북읍 빛의도시 추진위원회 협의 : '23. 6월
- 투자심사(재심사) 의뢰 : '23. 8월

3. 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 : '22. 3월 ~ '24. 1월
- 설계VE용역 및 건설기술심의 : '24. 2월 ~ 6월
- 실시계획 인가 및 고시 : '24. 7월 ~ 8월
- 사북역 별빛광장 조성사업 추진 : '24. 8월 ~ '25. 12월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'23	'24	'25	'26	'27
계	17,000	3,300	13,700	-	5,000	8,700	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	11,900	2,310	9,590	-	3,500	6,090	-	-
군비	5,100	990	4,110	-	1,500	2,610	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-