

# 3-6-7

# 올림픽 문화유산 가리왕산 케이블카 운영

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	관광과 관광지관리팀	담당자	이광섭 2053
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	---------------	-----	-------------

## 【사업목표】

- 정부의 가리왕산 곤돌라 3년 한시적 운영이 결정됨에 따라, 가리왕산 케이블카 운영을 통해 찾아오는 관광객들에게 볼거리와 생태체험 기회 제공

## 1. 사업개요

- 사업위치 : 정선군 북평면 숙암리 산400-42 일원
- 사업기간 : '22년 ~ '24년(3년)
- 사업량

세부사업	사업비 (백만원)	사업량	주요 내용	비고
상부데크로드 설치공사	1,751	2,400㎡	생태학습장, 생태탐방로드 조성	
상부탑승장 증설공사	1,820	2층/650㎡	대피시설 및 전망대, 화장실	
하부탑승장 증설공사	755	326㎡	눈·비 가림 기능 보강	
관리사무소 리모델링	2,700	2층/2,287㎡	매표소, 농산물판매소, 전시관, 카페 등	
하부 승강기 설치공사	377	승강기 1식	하부 탑승장 승강기 설치	

## 2. 추진현황

- 국유림 사용 허가 등 인허가 완료 : '22. 1월 ~ 4월
- 케이블카 시범운영(군민 무료 탑승) : '22. 12. 1. ~ '23. 1. 1.
- 케이블카 개장(개장식 5. 2.) : '23. 1. 3. ~
- 겨울철 눈썰매장 조성 : '23. 12월
- 이용객 수(12. 31. 기준) : 18만명

## 3. 추진계획

- 케이블카 지속운영 : '24. 1월 ~
- 1561 카페 콘텐츠 보강(연예인 소장품 전시) : '24. 3월

## 4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	14,593	6,645	7,138	2,957	2,616	2,875	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	810	-	-	810	-	-	-	-
군 비	13,783	6,645	7,138	2,147	2,616	2,875	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-