

4-13-5

임계 하수관로 정비사업

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----|-------------|
| 사업 기간 | 임기내 완료☑ 임기후 계속□ | 사업 성격 | 신규사업□ 계속사업☑ | 예산 구분 | 예산사업☑ 비예산사업□ | 주관 부서 | 상하수도사업소 하수시설팀 | 담당자 | 전재철 2524 |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----|-------------|

【사업목표】

- 「하수도법」제11조에 따른 공공하수도 설치로 수질오염 방지
- 임계면 임계1·2리, 송계4·5리 일원의 미차집 지역의 하수처리로 주민 정주여건 및 하천 수질환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 관로정비 22.5km, 배수설비 227가구
- 위치 : 임계면 임계리, 송계리 일원
- 사업비 : 26,882백만원(국비 17,569 / 기금 4,518 / 도비 1,506 / 군비 3,289)
- 사업기간 : '21년 ~ '26년

2. 추진현황

- 건설기술심의(강원도) : '23. 3월
- 환경부(원주지방환경청) 재원협의 승인 : '23. 11월

3. 추진계획

- 공공하수도 설치인가 : '23. 12월
- 사업 발주 및 준공 : '24. ~ '26.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 연도별 | | | | | |
|----|--------|-----|--------|-----|-----|-------|--------|--------|
| | | | 소계 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
| 계 | 26,882 | 714 | 26,168 | 356 | 657 | 1,269 | 10,900 | 12,986 |
| 국비 | 17,569 | 500 | 17,069 | 200 | 50 | 985 | 8,000 | 7,834 |
| 기금 | 4,518 | 128 | 4,390 | - | - | - | 2,000 | 2,390 |
| 도비 | 1,506 | - | 1,506 | - | 4 | 84 | 700 | 718 |
| 군비 | 3,289 | 86 | 3,203 | 156 | 603 | 200 | 200 | 2,044 |