

# 1-2-9

## 산촌토속음식 1번지 관광플랫폼 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	관광과 관광기획팀	담당자	심지연 2379
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 북평 대표자원인 토속음식 테마로 관광플랫폼 조성을 통한 로컬푸드 거점 육성 및 맛투어 마을여행 기반을 구축하고자 함

### 1. 사업개요

- 사업량 : 산촌토속음식 테마 관광 플랫폼 조성 1식
- 위치 : 북평면 북평리 244-2번지(나전역 및 시가지 일원)
- 총사업비 : 2,000백만원(도비 1,000 / 군비 1,000)
- 사업기간 : '21년 ~ '24년
- 사업내용
  - 맛투어 마을여행 기반 구축 : 관광 플랫폼 조성 및 맛집 지도 제작
  - 로컬푸드 거점 육성 : 창업센터 조성 및 맛집 컨설팅
  - 지속가능 협력사업 추진 : 음식축제 지원 강화 및 플리마켓 운영

### 2. 추진현황

- 로컬푸드 관광플랫폼 조성 실시설계 용역 완료 : '23. 11월
- 사업계획 변경(기간 연장) 승인 : '23. 12월
- 로컬푸드 관광플랫폼 조성 사업 착공 : '23. 12월
- 뒤드루 마을 편의시설(쉼터) 조성 실시설계 용역 착수 : '23. 12월
- 뒤드루 마을 창업센터 운영 및 맛집컨설팅 : '24. 3월

### 3. 추진계획

- 뒤드루 마을 편의시설(쉼터) 조성 실시설계용역 준공 : '24. 4월
- 로컬푸드 관광플랫폼 및 쉼터 조성 완료 : '24. 11월

### 5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,000	560	1,440	780	660			
국비	-	-	-	-	-			
도비	1,000	200	800	400	400			
군비	1,000	360	640	380	260			
기타	-	-	-	-	-			

## 4. 추진계획

- 해뜨는 어린이집 놀이터 개보수 공사 : '24. 4. ~ 6.
- 증산 어린이집 기능보강 공사(외벽, 천정공사 등) : '24. 4. ~ 6.
- 새빛 어린이집 기능보강 공사(외벽, 누수공사 등) : '24. 4. ~ 6.

## 5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,454	1,402	1,052	180	160	292	205	215
국 비	655	518	137	30	1	46	30	30
도 비	280	211	69	15	1	23	15	15
군 비	1,519	673	846	135	158	223	160	170
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-