

3-7-4

화암약수 관광지 개선 및 소금강 생태탐방로 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	관광과 관광개발팀	담당자	홍원근 2363
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 화암관광지 내 미활용 유휴부지 활용 및 시가지와 소금강을 연결하는 생태탐방로 조성으로 화암권역 관광시스템 구축

1. 사업개요

- 사업량
 - 화암약수 관광지 개선 : 보상 1식, 화암힐링&아트하우스 조성 1식
 - 소금강생태탐방로 조성 : 탐방로 L=1.5km, 부대시설 1식
- 위치 : 화암면 화암리(약수교~소금강쉼터, 화암콘도펜션) 일원
- 총사업비 : 9,500백만원(기금 4,400 / 군비 5,100)
 - 화암약수 관광지 개선 사업비 : 6,500백만원(기 4,400 군 2,100) (24년 1,500)
 - 소금강 생태탐방로 조성 사업비 : 3,000백만원(군 3,000)
- 사업기간 : '22년 ~ '26년

2. 추진현황

- 소금강생태탐방로 실시설계용역 완료 : '22. 3. 28.
- 화암콘도펜션 활용방안 용역 추진 : '22. 7월 ~ '23. 3월
- 소금강생태탐방로 사업 추진 : '22. 8월 ~ '23. 8월
- 화암콘도펜션 철거 및 폐기물처리용역 추진 : '23. 6월 ~ '23. 9월
- 화암 팔각정 리모델링 사업 추진 : '23. 8월 ~ '23. 10월

3. 추진계획

- 화암 힐링&아트하우스 실시설계용역 : '24. 1월 ~ '24. 5월
- 화암 힐링&아트하우스 사업 추진 : '24. 6월 ~ '26. 12월
- 소금강생태탐방로 설계용역 추진 : '24. 3월 ~ '24. 4월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	9,500	-	9,500	1,300	800	1,500	3,600	2,300
대응기금	4,400	-	4,400	500	800	1,000	1,100	1,000
군비	5,100	-	5,100	800	-	500	2,500	1,300