

4-13-3

남평 · 북평 마을하수도 정비사업

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----|-------------|
| 사업 기간 | 임기내 완료☑ 임기후 계속□ | 사업 성격 | 신규사업□ 계속사업☑ | 예산 구분 | 예산사업☑ 비예산사업□ | 주관 부서 | 상하수도사업소 하수시설팀 | 담당자 | 황상구 2524 |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----|-------------|

【사업목표】

- 「하수도법」제11조에 따른 공공하수도 설치로 수질오염 방지
- 북평면 나전리, 남평리 일원의 미차집 지역의 하수처리로 주민 정주여건 및 하천 수질환경 개선

1. 사업개요

- 사업량 : 하수처리장 증설 Q=150m³/일 → 350m³/일(A=145m²)
- 관로정비 14.9km, 배수설비 159가구
- 위치 : 북평면 남평리, 나전리 일원
- 사업비 : 14,108백만원(국비 9,551 / 기금 2,456 / 도비 545 / 군비 1,556)
- 사업기간 : '18년 ~ '24년

2. 추진현황

- 하수도정비 기본계획 부분(변경) 승인 : '17. 2.
- 재원협의(원주지방환경청) : '19. 10.
- 사업 착공 : '20. 6.

3. 추진계획

- 처리시설 시운전 : '24. 4.
- 사업 준공 : '24. 6.

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 연도별 | | | | | |
|------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|
| | | | 소계 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
| 계 | 14,635 | 4,342 | 11,427 | 1,368 | 2,545 | 7,514 | | |
| 국비 | 10,105 | 2,149 | 7,956 | 1,047 | 924 | 5,985 | | |
| 기금 | 2,455 | 387 | 2,068 | | 1,034 | 1,034 | | |
| 도비 | 582 | - | 582 | | 87 | 495 | | |
| 군비 | 2,127 | 1,806 | 321 | 321 | | | | |
| 군비추가 | 500 | - | 500 | | 500 | | | |