

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	가족행복과 가족정책팀 도서관운영팀	담당자	유영선 2342 전봄이 2015
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------------------	-----	----------------------------

【사업목표】

- 열악한 환경의 정선군 가족센터를 이전하고, 공동육아나눔터, 열린 형태의 가족교류, 소통 공간등으로 구성하여 주민복지증진 및 정선군 저출산 극복 가족정책의 핵심 공간 조성
- 지역주민들에게 지식정보자료 제공은 물론 복지(돌봄) 및 평생학습 등 정선군 대표 복합형 문화시설 기능의 공공도서관 건립 추진

1. 사업개요

- 사업량 : 복합건물 신축 2동, 주거지 주차장 조성 / A=6,791㎡
- 위치 : 정선읍 봉양리 54-7(구, 국도유지관리사무소)
- 사업비 : 24,285백만원(국비 6,761 / 도비 2,208 / 특별교부금 600 / 군비 14,716)
- 사업기간 : '21. 12월 ~ '23. 12월 (강원도개발공사 대행)
- 사업내용
 - 군립도서관(지상3층) : 공공도서관, 다함께돌봄센터, 평생학습관 등
 - 가족센터(지하1층, 지상2층) : 교류소통공간, 교육실, 공동육아나눔터 등
 - 주거지 주차장 : 88대 / 전기차 충전소(5면), 장애인주차장 5면포함

2. 추진현황

- 기본 및 실시설계 완료 : '21. 10.
- 건립공사 착공 : '21. 12.
- 건립공사 준공 : '23. 12.

3. 추진계획

- 도서관 도서 구입 및 시스템 운영환경 테스트 : '24. 1. ~ '24. 4.
- BF 심사 결과에 따른 조치 반영 : '24. 4.

- 군립도서관 및 가족센터 야외공간 조성 : '24. 4.
- 도서관 및 가족센터 개관준비 : '24. 4. ~ '24. 5.
- ※ 개관식 : 5. 31.(금)
- 정선군립도서관 및 가족센터 본격 운영 : '24. 6. ~ 계속

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

○ 정선군립도서관

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	12,785	5,080	7,705	2,542	5,163	0	0	0
국 비	3,811	2,540	1,271	1,271				
특별교부금	600	0	600	600				
도 비	1,143	762	381	381				
군 비	7,231	1,778	5,453	290	5,163			
기 타	0	0	0	0				

○ 정선군가족센터

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	11,500	6,484	5,016	3,416	1,600	0	0	0
국 비	2,950	1,613	1,337	1,087	250			
도 비	1,065	566.3	498.7	423.7	75			
군 비	7,485	4,304.7	3,180.3	1,905.3	1,275			
기 타								