

5-15-1

예미 자연재해 위험지구 개선사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	건설과 재해예방팀	담당자	전대웅 2496
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 신동읍 고성리외 2개리 지역 주민 464명 방문객 년 52,000여명이 신동읍 소재지 이동을 위하여는 급경사 급커브 도로를 이용함에 따라
- 겨울철 대설시 고립발생(4개월/9회) 예방을 위한 우회도로(터널) 개설로 주민들의 고립 및 생활불편해소

1. 사업개요

- 사업량 : 우회도로 개설 L=2km, 터널 개설 1식
- 위치 : 신동읍 예미리 산23-2번지 일원(군도 6호선)
- 총사업비 : 30,200백만원(국비 15,100 / 도비 6,341 / 군비 8,759)
- 사업기간 : '21년 ~ '26년
- 지구지정 : 고립위험(“가” 등급) 37,000㎡

2. 추진현황

- 예미 자연재해위험 개선지구 기본설계 심의 : '23. 7월

3. 문제점 및 대응방안

- 해당없음

4. 추진계획

- 예미 자연재해위험 개선지구 실시설계 심의 : '23. 12월
- 강원도 건설기술 심의 : '24. 1월
- 사업착공 : '24. 5월
- 사업준공 : '26. 7월

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26이후
계	30,200	1,200	29,000	120	340	1,000	16,000	11,540
국비	15,100	600	14,500	60	170	500	8,000	5,770
도비	7,352	120	7,232	12	85	250	4,000	2,885
군비	7,748	480	7,268	48	85	250	4,000	2,885
기타	-	-	-	-	-	-	-	-