

2-5-1

노인복지센터(건강문화관) 건립

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	복지과 경로복지팀	담당자	신명희 2975
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 노인들의 건강.여가.사회참여 등 다양한 복지 욕구 해소를 위한 전용 시설 확충
- 노인 여가 환경 조성을 통한 생활편의 제공 및 노인복지 증진 기여

1. 사업개요

- 사업량 : 노인복지센터(건강문화관) 건립 2개소(북부권, 남부권)
- 사업기간 : '22년 ~ '26년
- 사업비 : 8,922백만원(균비)
- 사업내용
 - 사무실 및 회의실 : 노인지회, 시니어클럽 사무실, 회의실 등
 - 건강증진 및 여가문화 : 체력단련실, 노래교실, 인터넷·스마트폰 정보화교실 등

2. 추진현황

- 노인전용 건강문화관 타당성 조사용역 완료 : '22. 10.
- 정선군 행정지원센터 신축(회계과)과 연계(건축기획 용역 반영) 추진 : '23. 3.
 - 북부권 : 정선읍 봉양리 34-2번지 일원
- 남면 공공임대주택 신축(도시과)시 생활 SOC복합시설로 건립신청 : '23. 3.
 - 남부권 : 정선군 남면 무릉리 614-2번지 일원

3. 추진계획

- 관련부서(회계과, 도시과)와 사업추진 진행과정 지속협의

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	8,922	-	8,922	22		4,000	4,000	900
국비	-	-	-	-		-	-	-
도비	-	-	-	-		-	-	-
균비	8,922	-	8,922	22		4,000	4,000	900
기타	-	-	-	-	-	-	-	-