

3-9-1

가리왕산 국가정원 조성

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input type="checkbox"/> 비예산사업 <input checked="" type="checkbox"/>	주관 부서	산림과 정원관리팀	담당자	김동진 2452
----------	---	----------	---	----------	--	----------	--------------	-----	-------------

【사업목표】

- 국가정원 국책사업 반영을 통해 가리왕산의 복원과 연계한 환경친화적 올림픽 유산 활용으로 지속가능한 산림자원 활용 및 정원경제 활성화 도모

1. 사업개요

- 위 치: 정선군 북평면 속암리 산400일원(가리왕산)
- 면 적: A=1,830,000m²
- 사 업 비: 125,000백만원
- 사업기간: '23. ~ '26.(4년)
- 사업내용: 올림픽 및 지역적 특성을 반영한 테마정원 조성

2. 추진현황

- 국가정원 조성 기본계획 수립 및 타당성 검토용역 착수: '22. 6. 22.
- 올림픽 국가정원 강원도민 추진위원회 발족: '22. 8. 1.
- 올림픽 국가정원 강원도민 추진위원회 간담회: '22. 8. 9.
- 비전공유 정선군민 간담회 개최(국가정원 조성 지원 건의): '22. 8. 16.
- 국가정원 조성 협의 관련 산림청 방문: '22. 8. 25.
- 국가정원 조성 건의: '22. 8. 26.(군 ⇨ 강원도 ⇨ 산림청)
- 국가정원 조성 전문가 초청 토론회: '22. 8. 29.
- 올림픽 국가정원 정책토론회: '22. 10. 6.
- 올림픽 국가정원 스포츠인 추진위원회 발족: '22. 10. 6.
- 국가정원 조성 예비타당성조사 대응지원용역 착수: '22. 10. 18.
- OCA(아시아올림픽평의회), 정선군 간 업무협약 체결: '22. 10. 20.
- 올림픽 도시연합 회의 참석: '22. 10. 23. ~ 10. 28.
- 「올림픽 국가정원 조성」 평창군·정선군 업무협약 체결: '22. 12. 7.
- '올림픽' 브랜드 사용을 위한 IOC 유산팀 업무협의(2회) : '22.11월, '23.2월

- ‘이철규의원 초청’ 가리왕산 올림픽 국가정원 추진위 간담회 : ’23.2.22.
- 올림픽 국가정원 예술인 추진위원회 발족(한국예총 강원도지회 예술인 등) : ’23.2.25.
- 강원도 시·군 체육회장협의회 지지 성명서 발표 : ’23.3.16.
 - 가리왕산 올림픽 국가정원 조성 18개 시·군 체육인 지지 성명
- 가리왕산 올림픽 국가정원 기본계획 최종보고회 개최 : ’23.4.4.
- 국가정원 범국민추진위원회 상임공동대표 가리왕산 방문 : ’23.4.12.
- 올림픽 국가정원 예비타당성심의(산림청→기재부) 신청 요청 및 협의 : ’23.4월~5월
- 가리왕산 올림픽 국가정원 범국민 추진위원회 발족식 및 결의대회 : ’23.5.2.
 - ※ 가리왕산 케이블카 개장식과 병행
- 올림픽 국가정원 기본계획 및 타당성 검토 용역 결과 보고(군의회) : ’23.5.9.
- 가리왕산 생태복원 산림청·주민대표 간담회(4회) : ’23.5.17, 5.30, 6.12, 7.11
 - 생태복원 및 시설물 철거(리프트 등) 범위 논의(철거 반대)
 - 가리왕산 능선 등산로(하봉~중봉~상봉) 재이용 논의
- 산림청 가리왕산 활용 용역(가리왕산 문화유산 보존과 효과적 활용 등 산림효용 극대화 방안 연구) 대응
 - 정선군 입장 및 당위성 피력 : 착수보고회(7.11), 용역사 간담회 2회(8.22, 8.28), 자문회의 3회(9.18, 10.16, ’24.1.10), 중간보고회(’24.3.8)
- 제19차 대통령 민생토론회 ‘산림형 정원 조성’ 추진 발표 : ’24.3.11

3. 문제점 및 대응방안

- 산림청 가리왕산 활용 용역에 정선군 입장 반영을 위한 대응 지속
- 국가정원 당위성 지속 홍보 및 관계기관 협력 강화

4. 추진계획

- VIP 약속 관련 최초의 중부권역, 산림형 국가정원으로 조성 추진
- 산림청 용역 추진 과정 적극 대응
 - 대안 선정 방식, 설문조사 방법 등 정선군 입장 적극 반영
- 가리왕산 올림픽 국가정원 사업추진단 재정비 및 민간단체 협업 강화